

连平县 2022 年度财政支出 绩效自评报告

项目名称：连平县第一小学教学楼工程项目

本级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）

单位负责人（签章）：

填报人姓名：钟海崇

联系电话：0762-4331339

填报日期：2023 年 4 月 19 日

一、项目概况

项目名称	连平县第一小学教学楼工程项目				资金安排年份	2022 年	
项目主管部门	连平县乡村振兴局	联系人	钟海崇	电话	4331339	手机	
		地址	连平县东园一街 18 号			邮编	517100
内容	项目概况（每部分不低于 500 字以内）						
项目主管单位基本情况	<p>主要职责是：</p> <p>（一）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。</p> <p>（二）统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。</p> <p>（三）协同和推动全县革命老区、原中央苏区和少数民族地区建设工作。</p> <p>（四）统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。</p> <p>（五）动员社会力量参与乡村振兴。</p> <p>（六）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。</p> <p>（七）牵头组织改善农村人居环境。</p> <p>（八）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。</p> <p>（九）协调推进乡村治理体系建设。</p> <p>（十）负责衔接、协调对口帮扶工作。</p> <p>（十一）承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。</p> <p>（十二）研究解决乡村振兴相关问题。</p> <p>（十三）完成县委、县政府及市乡村振兴部门交办的其他任务。</p> <p>内设机构：</p> <p>（一）办公室。</p> <p>（二）乡村建设股（老区建设股）。</p> <p>（三）帮扶指导和社会事业促进股。</p> <p>（四）督导考核股。</p>						
项目实施主要内容	<p>拆除重建一栋教学楼，新建教学楼总用地面积约 1253.86 平方米，总建筑面积约 8023.77 平方米，层数为 6 层（包括地下室），其中负一层设置停车库、设备用房；首层设置报告厅、宣传区，二至四层设置教室、办公室；五层设置功能教室。</p>						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他（单位自筹）	
	预算安排	(1)	811.4 万元		811.4 万元		

实际投入	(2)	811.4 万元		811.4 万元	
实际到位	(3)	811.4 万元		811.4 万元	
实际支出	(4)	811.4 万元		811.4 万元	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%	
支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%	
预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%		100%	
资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)	
合 计		811.4 万元	811.4 万元	/	
1	2130599	811.4 万元	811.4 万元	会议纪要十六届 1 次 [2021]1 号	
2					
3					
4					
...					

二、自评得分及情况说明

一级 指标	二级 指标	三级指标	自评 得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效 目标 (20)	前期 工作 (5)	项目论证 (1 分)	1	会议纪要十六届 1 次[2021]1 号
		申报程序 (2 分)	2	项目申报程序合法合规, 申报资料及时、完整
		组织机构 (1 分)	1	已设立项目管理机构、项目负责人、项目组成员、项目联系人等项目管理队伍
		制度措施 (1 分)	1	按照县财政资金管理制度、财务核算制度, 以及县政府项目管理制度执行实施
	绩效 目标 设置 (15)	完整性 (5 分)	5	设置总目标和阶段性目标, 包括预期产出和预期效果内容
		科学性 (5 分)	5	绩效目标明确, 具有相关性并细化
		可衡量性 (5 分)	5	绩效目标已量化, 可衡量
绩效 监督	资金 管理	资金到位 (3 分)	3	已到实际资金 811.4 万元

实施过程 (30)	(10)	资金支付 (3分)	3	已完成资金支付 811.4 万元
		支出规范性 (4分)	4	按照范围内支出，资金核算规范，核算凭证规范有效
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	按照规定程序进行立项、招投标、设监理制，并按照项目验收手续进行联合验收
		项目监管 (5分)	5	设置专门的监理以及项目负责人对项目进行监管
项目绩效 结果 (50)	项目产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	完成建设后由原来的 22 个班级增加至 27 个班级，可容纳 1485 个学生，改善学校教学条件，优质教育资源
		质量 (5分)	5	完成建设后，改善学校教学条件，优质教育资源
		成本 (5分)	5	预算成本 811.4 万元
		时效 (5分)	5	项目及时率 100%
项目效益 结果 (24)	项目效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	完成建设后由原来的 22 个班级增加至 27 个班级，可容纳 1485 个学生，改善学校教学条件，优质教育资源
		社会效益 (6分)	6	改善办学条件，促进教育高质量发展
		生态效益 (6分)	6	提升学校教学环境，美化环境
		可持续影响 (6分)	6	项目完成后对学校以及学生可持续大于 3 年
	满意度 (6分)	6	学校师生对教学条件明显改善后满意度 100%	
合计		100	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
----	----------------------------	----------------------------

1	无	
2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。

